	LAVORAZIONI	SETTIMANE												
		consegna parziale				1	6	7	8	9	10	11	12	13
		05-giu	12-giu	19-giu	26-giu	03-lug	10-lug	17-lug	24-lug	31-lug	07-ago	14-ago	21-ago	28-ago
	Ordini materiale													
	Accantieramento e completamento recinzione													
Fase 1	Interventi sismici locali													
	Ripristino tamponamenti esistenti													
	Integrazione collegamenti travi-muri													
	Intervento antiribaltamento pareti													
Fase 2	Realizzazione soppalco in legno													
Fase 3	Sostituzione serramenti													
	Rimozione serramenti esistenti													
	Creazione nuovo pilastrino													
	Posa nuovi serramenti													
Fase 4	Isolamenti termici													
	Isolamento interno in pannelli													
	Nuove scatole per impianti elettrici													
Fase 5	Rifacimento pavimentazione prima sezione													
	Demolizione pavimento, sottofondo e vespaio													
	creazione nuova soletta in c.a.													
	f/p isolamenti e massetto radiante													
	Posa nuova pavimentazione													
Fase 6	Nuovo impianto climatizzazione													
	Installazione macchine in copertura													
	Nuovo impianto interno e assistenze murarie													
Fase 7	Rifacimento bussola ingresso													
	Rimozione pannelli e lattonerie													
	Smontaggio struttura metallica braccio Sud													
	Rimozione guaina													
	Realizzazione nuova copertura piana lignea													
	Islamento nuova copertura													
	Impermeabilizzazione nuova copertura													
	f/p pannelli copertura													
Fase 8	Adeguamento copertura piana													
	Rimozione guaina e pannelli													
	Realizzazione nuova copertura piana lignea													
	Isolamento nuova copertura													
	Impermeabilizzazione nuova copertura													
Fase 9	Riqualificazione spazi interni													
	Rifacimento controsoffitti e rivestimenti													
	Sostituzione lucernari													
	Ripristino vetrata ufficio lato ingresso													
	Tinteggiature													
	Ripristino rivestimenti servizi igienici sezione 2													
	Posa pannelli fonoassorbenti													
Fase 10	Riqualificazione spazi esterni													
	recinzioni esterne													
	formazione soletta in c.a. sottopavimento													
	Nuove caditoie													
	formazione pavimentazione in gomma													
	Sistemazione area verde corte centrale													